

07 de junio de 2012.

ACTA DE CIERRE

PROYECTO: Habilitación de campamentos y rutas de Trekking en el circuito del Ausangate

LA ASOCIACIÓN ODEBRECHT PERÚ PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA CONSERVACIÓN, en adelante, LA ASOCIACIÓN, con RUC N° 20518714725, domicilio en Av. Víctor Andrés Belaúnde N° 280, oficina 502, San Isidro, Lima, debidamente representada por el señor Nelson Vieira de Bulhoes, identificado con C.E. N°. 000367276 y por el señor Ronny Javier Loor Campoverde, identificado con C.E. No.000568972 según poderes y nombramientos que corren inscritos en la Partida Electrónica N° 12131075 del Registro de Personas Jurídicas Lima. y,

LA ASOCIACIÓN PERUANA DE TURISMO DE AVENTURA Y ECOTURISMO – APTAE, en adelante, EL EJECUTOR, con RUC N° 20417399837, domicilio en calle San Fernando N°287, Miraflores, Lima, debidamente representada por la señora Carolina Alicia Morillas Summers de Morey, identificada con DNI N° 40941876, según poderes y nombramientos que corren inscritos en la Partida N° 03001665 de la Oficina Registral de Personas Jurídicas de Lima.

Suscriben el presente documento en los términos y condiciones siguientes:

PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha 02 de Febrero de 2009, LA ASOCIACION suscribió con el Fondo Multilateral de Inversiones – FOMIN del BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO - BID un convenio de cooperación técnica no reembolsable para la Iniciativa Integrando Conservación y Desarrollo Sustentable en el Corredor Vial Interoceánica Sur. En el marco de dicho convenio, dentro del componente de desarrollo de iniciativas productivas sostenibles, se ejecutó el subproyecto Habilitación de Campamentos y Rutas de Trekking en el Circuito del Ausangate, en adelante el SUBPROYECTO.

En virtud del convenio de cooperación técnica no reembolsable, LA ASOCIACIÓN se comprometió en otorgar financiamiento no reembolsable a EL EJECUTOR para la ejecución del SUBPROYECTO, mediante convenio firmado el 3 de septiembre de 2009 y la adenda del Convenio el 23 de enero de 2011.

EL EJECUTOR se comprometió a obtener los resultados e hitos previstos en el documento del SUBPROYECTO, llevando a cabo las actividades necesarias para su ejecución en los términos pactados en el Convenio. Asimismo, EL EJECUTOR asumió íntegramente la responsabilidad por la correcta ejecución del SUBPROYECTO, y se obligó a adoptar las medidas necesarias para que LA ASOCIACION no sea imputada de responsabilidad administrativa, laboral, tributaria y/o legal alguna. Esta disposición no limitó el derecho de LA ASOCIACION en sus labores de monitoreo y evaluación del Proyecto.

Con fecha 29 de enero de 2012 y por mutuo acuerdo se decide dar por concluido el proyecto, con la presentación y aprobación del Informe Técnico y Financiero Final.

SEGUNDA: DE LA EVALUACIÓN Y LOS RESULTADOS

Cod.	Objetivos / Componentes & Actividades	Resultado Final Esperado	Medio de Verificación
	Propósito		
	Potenciar el desarrollo turístico del circuito de caminatas del Ausangate, mediante el establecimiento de zonas de campamento ordenadas y el desarrollo de rutas		
	Resultados/Actividades		
R 1	Establecer acuerdos con las poblaciones locales para mejorar la oferta turística en el Ausangate	Cinco (5) comunidades y GL de acuerdo con la ejecución del Proyecto y participan en la mejora de la oferta turística en el Ausangate.	<p>Actividad cumplida en 04 Comunidades: Pampa Chiri, Chilca y Tinqué.</p> <p>La gestión del proyecto aseguró la licencia social para la construcción de los campamentos y la ejecución del proyecto en 05 organizaciones comunales::</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anexos Upis y Pacchanta de la comunidad de Huayna Ausangate • Anexo Ausangate Cocha de la comunidad de Pampachiri • Anexo Campa de la comunidad de Chilca • Comunidad de Tinqué <p>Así mismo, aseguró la licencia de las Municipalidades distritales de Ocongote y Pitumarca.</p> <p>Sin embargo, cabe precisar que el diseño de proyecto consideró a los anexos Upis y Pacchanta como comunidades, habiéndose realizado todas las gestiones sin involucrar a la comunidad madre, Huayna Ausangate, así como sus estamentos y</p>

			<p>estructura comunal. Esta situación no fue corregida oportunamente en su tratamiento en el campo y originó el rechazo de las autoridades de Huayna Ausangate, motivo por el cual deciden (en Asamblea General del 25 de marzo del 2010) no permitir la continuidad del proyecto luego de la construcción y entrega de la infraestructura a Upis y Pacchanta.</p> <p>Para los anexos de Ausangate Cocha y Campa, la aproximación fue corregida, lográndose el desarrollo del proyecto sin inconvenientes.</p> <p>Con la Comunidad de Tinquí, el tratamiento fue apropiado desde el inicio del proyecto, lográndose también, su desarrollo sin inconvenientes.</p>
1.1	Proyecto presentado en las 05 comunidades y 02 GL de Ocongate y Pitumarca.	05 comunidades y 02 GL conocen el proyecto	Actividad cumplida con 04 comunidades.
1.1.1	Actividad 1.1.1: Coordinación de la presentación del proyecto en Tinqué, Upis, Pacchanta, Ausangate Ccocha y Chillca de Pitumarca.	Coordinaciones para la presentación del proyecto en 05 comunidades de la Ruta del Ausangate y sus GL.	Actividad cumplida en la presentación a las 04 comunidades y 02 Gobiernos Locales: Ocongate y Pitumarca, en más de 02 oportunidades por cambio de autoridades..
1.1.2	Actividad 1.1.2: Talleres de presentación del proyecto en Ausangate Ccocha y Wanu Wanu de Pitumarca.	Siete (7) talleres de presentación del proyecto ejecutados en las comunidades y GL de la Ruta del Ausangate.	Actividad Cumplida.

1.2	Acuerdos de operación firmados con las comunidades	Cinco (5) acuerdos de ejecución del proyecto firmados	Actividad cumplida y reportada en el Informe Técnico Final.
1.2.1	Actividad 1.2.1: Reuniones de coordinación y firma de acuerdos con las comunidades de Ausangate Ccocha y Wanu Wanu de Pitumarca para la ejecución del Proyecto.	Quince (15) reuniones de coordinación con las comunidades ejecutadas	Se reporta 03 reuniones en promedio en Ocongate y 02 Asambleas Comunales en Pampachiri y Chillca.
1.2.2.	Actividad 1.2.2. Reuniones para Definir el Modelo de gestión de los Campamentos.	Dos (2) reuniones por campamento ejecutados y un modelo de gestión diseñado para ser implementado.	Actividad cumplida con la elaboración de Reglamentos. Aprobadas en Chillca, Ausangate Ccocha y Tinqué. Quedó pendiente la conclusión del reglamento en Huayna Ausangate (Upis y Pacchantá)
R 2	Mejorar los servicios turísticos en las áreas de camping utilizadas por las operaciones turísticas	Cinco (5) áreas de campamento funcionando bajo el manejo de cinco (5) comunidades de Ocongate y Pitumarca	<p>Actividad cumplida en la habilitación de los 05 campamentos en las siguientes 04 comunidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Huayna Ausangate (Anexos Upis y Pacchantá) • Pampachiri (Anexo Ausangate Cocha) • Chillca (Anexo Campa) • Tinqué <p>Cuentan con Comités de Turismo y herramientas de gestión para su operatividad; sin embargo, a la conclusión del proyecto no se encontraban operando los campamentos de Upis y Pacchantá, debido a los problemas con la comunidad Huayna Ausangate.</p> <p>Los comités de turismo elegidos en los anexos de Upis y Pacchantá no fueron legitimados por la comunidad madre, debido a que estos no fueron elegidos en mayoría, por lo que no se pudo dar continuidad al proyecto con desarrollo de capacidades para la administración y funcionamiento de los campamentos ya construidos y habilitados en estos anexos.</p> <p>Sin embargo, los campamentos fueron entregados a la comunidad madre con el aval de la municipalidad de Ocongate.</p>

2.1	Línea base del proyecto establecida	Línea base elaborada	Actividad cumplida y reportada.
2.1.1	Actividad 2.1.1: Elaboración de un estudio de línea base del proyecto	línea base elaborada	Actividad cumplida y reportada.
2.2	Cinco (5) zonas de campamento construidas y establecidas	Cinco (5) campamentos construidos y funcionando en la ruta del Ausangate	05 campamentos construidos y habilitados para su funcionamiento.
2.2.1.	Actividad 2.2.1: Diseño de las instalaciones de los campamentos		Actividad cumplida y reportada.
	2.2.1.1.: Replanteo a los Expedientes de construcción de Servicios Básicos de los campamentos de Ocongate, para Ausangate Ccocha y Wanu Wanu.	Expedientes elaborados para los 05 campamentos de la Ruta del Ausangate	Actividad cumplida y reportada en el Informe Técnico Final. Se cuenta con los planos arquitectónicos de los campamentos que fueron replanteados durante la ejecución del proyecto.
2.2.2	Actividad 2.2.2: Construcción de los campamentos	Cinco (05) campamentos construidos con servicios básicos.	Actividad cumplida y reportada.
2.3	Comunidades de Tinke, Upis, Pacchanta en Ocongate y Ausangate Ccocha y Wanu Wanu en Pitumarca, capacitadas para manejar los campamentos	Treinta (30) talleres de capacitación ejecutados en 05 comunidades, en temas de mantenimiento de campamentos y practicas medio ambientales, 75 pobladores con capacidades fortalecidas para mantenimiento y gestion de campamentos en la Ruta del Ausangate.	Actividad cumplida con 29 talleres de capacitación y 83 personas capacitadas, según reporte del Informe Técnico Final.

2.3.1	Actividad 2.3.1: Desarrollo de tres (3) talleres de capacitación por comunidad en el mantenimiento de los 05 campamentos.	Tres (3) talleres de capacitación por comunidad ejecutados. 15 pobladores capacitados x comunidad para el mantenimiento y gestión de los 05 campamentos.	Actividad cumplida con 06 talleres en gestión y administración de campamentos por comunidad.
2.3.2	Actividad 2.3.2: Desarrollo de tres (3) talleres de capacitación en buenas practicas ambientales para el manejo de los campamentos y los centros poblados	Tres (3) talleres de capacitación por comunidad ejecutados. 15 pobladores capacitados x comunidad para el mantenimiento y gestión de los 05 campamentos. Temas principales: Manejo de residuos sólidos, reforestación, manejo de fuentes hídricas, flora y fauna.	Actividad cumplida y reportada con 03 talleres de prácticas medio ambientales por comunidad.
2.4	Sistema de monitoreo de visitas y Reglamento de uso de la ruta por el usuario establecido y funcionando.	Un (1) sistema de monitoreo de visitantes y un Reglamento de uso de la Ruta por el usuario funcionando.	Actividad cumplida y reportada. Sistema transferido al GL de Ocongate y Pitumarca.
2.4.1	Actividad 2.4.1. Desarrollo de un sistema de monitoreo de visitas y reglamento de uso de la Ruta por el usuario.	Un (1) sistema de monitoreo de visitantes y un Reglamento de uso de la Ruta por el usuario funcionando.	Actividad cumplida y reportada.

2.4.2	Actividad 2.4.2. Desarrollo de cinco (5) talleres de capacitación dirigidos a los responsables de los campamentos en la aplicación del sistema de monitoreo	Cinco (5) talleres de capacitación en Sistema de Monitoreo ejecutados. 75 pobladores de los 05 campamentos aplican instrumentos de monitoreo de visitantes.	03 talleres reportados en el Uso de Instrumentos de Gestión de Campamentos en Tinique, Ausangate Ccocha y Chillca. Se capacitó a 36 pobladores del Comité de Turismo y Guardianes.
R 3	Generar oportunidades generadoras de ingresos para las comunidades locales en el área de intervención del proyecto	Dos (02) Nuevas Rutas establecidas, señalizadas, operando y con capacidad de carga establecida	Actividad cumplida y reportada en el informe final. Se logro señalar las dos rutas previstas y establecer su capacidad de carga en dos momentos, adicionalmente se logró identificar y señalar una ruta adicional. Sin embargo, a la fecha del cierre del proyecto no se reporto ingresos generados a partir de la intervención del proyecto, debido a que las rutas como los campamentos no llegaron a ser operados por todas las comunidades.
3.1	Capacidad de Carga de los circuitos elaborados	Capacidad de carga establecida antes y después de la intervención, para una gestión turística sostenible.	Actividad cumplida y reportada.
3.1.1	Actividad 3.1.1: Desarrollo del estudio de Capacidad de Carga del circuito actual	Capacidad de carga de la Ruta de Ausangate elaborada en el circuito actual (inicio del Proyecto).	Actividad cumplida y reportada. Documento transferido al GL de Ocongate y Pitumarca.

3.1.2	Actividad 3.1.2: Desarrollo del estudio de Capacidad de Carga del circuito y las nuevas rutas	Capacidad de carga del circuito y las nuevas rutas elaborada, instrumento de gestión para los campamentos en la Ruta del Ausangate.	Actividad cumplida y reportada. Documento transferido al GL de Ocongate y Pitumarca.
3.2	Nuevas rutas evaluadas y establecidas.	Dos (02) Nuevas Rutas identificadas e incorporadas como alternativas al circuito actual.	Actividad cumplida y reportada. Se identificaron 03 rutas nuevas.
3.2.1	Actividad 3.2.1: Investigación de rutas nuevas y alternativas del circuito	Dos (02) Nuevas Rutas identificadas e incorporadas como alternativas al circuito actual.	Actividad cumplida y reportada.
3.2.2	Actividad 3.2.2: Trazado de las nuevas rutas	Dos (2) rutas alternativas habilitadas y convertidas en productos turísticos.	Actividad cumplida y reportada. Estas nuevas rutas han sido identificadas y señalizadas, pero aún no se han comercializado.
3.3	Rutas Señalizadas	Tres (3) rutas señalizadas	Actividad cumplida y reportada.
3.3.1	Actividad 3.3.1: Elaboración de las señales a instalar en las rutas manteniendo la armonía paisajística.	Cuarenta (40) señales elaboradas que mantienen la armonía paisajística.	Se reportó 19 tipos de señalización.
3.3.2	Actividad 3.3.2: Instalación de las señales	Cuarenta (40) señales instaladas	Se reportó 19 tipos de señalización instaladas.

R 4	Facilitar el proceso de inserción del producto turístico en los mercados demandantes	El producto de Trekking de Ausangate es comercializado por al menos Diez (10) operadores	El proyecto no logró comercializar el producto de trekking al Ausangate. Sin embargo, sí se logró el compromiso de 14 operadores de turismo socios de APTAE para operar la ruta y hacer uso de los campamentos.
4.1	Desarrollo de dos (2) Viajes de familiarización de la ruta con operadores	Veinte (20) operadores participan de dos (2) viajes de familiarización de las rutas	Actividad cumplida parcialmente con la realización 01 Fam trip. APTAE solicitó con carta N° 004-2011/CPT-AOP, la no objeción a la reasignación de fondos para la actividad 2.2.2: construcción de SSHH en los campamentos de Pitumarca con fondos del segundo fam trip. AOP otorgó la no objeción a esta solicitud, priorizando la conclusión de la construcción de los SSHH de Pitumarca: Pampachiri (Anexo Ausangate Cocha) y Chillca (Anexo Campa), debido al replanteamiento de la infraestructura y por considerar que los campamentos aún no estaban concluidos para ser mostrados en un segundo fam trip.
4.1.1	Actividad 4.1.1: Selección de operadores para el Fam trip	Un (1) informe de selección de operadores elaborado	Actividad cumplida.
4.1.2	Actividad 4.1.2: Fam trips	Dos (2) fam trips ejecutados, que generaron en los operadores interés en las Rutas y los servicios de campamento.	01 fam trip realizado.
4.2	Elaboración y difusión de material promocional de las rutas	Una (1) Web, dos (2) trípticos promocionales elaborados y la promoción de la ruta a través de un programa de TV.	Web y trípticos realizados.
4.2.1	Actividad 4.2.1: Creación y diseño de una página web para promocionar las Rutas y los servicios turísticos en el Ausangate.	Una (1) página web diseñada e implementada para promocionar los servicios turísticos en la Ruta del Ausangate	Actividad cumplida y reportada.

4.2.2	Actividad 4.2.2: Elaboración de material impreso	Dos (2) trípticos elaborados	Actividad cumplida y reportada.
4.2.3	Actividad 4.2.3: Envío del material a operadores de aventura en el extranjero	Envío de 40 brochures a operadores	Actividad cumplida y reportada.
4.2.4	Actividad 4.2.4. Reportaje de la ruta del Ausangate a través de un programa de televisión	Promoción de la ruta a través de programas de TV.(Rafo León, Manolo Castillo)	Actividad no ejecutada, según reporte del Informe Técnico Final.

TERCERA: DE LA EVALUACIÓN FINANCIERA

Los informes trimestrales financieros presentados por el EJECUTOR, han sido aprobados por la ASOCIACIÓN. No ha quedado a la fecha ningún pendiente.

CUARTA: CIERRE DEL PROYECTO

Antes de culminar el proyecto, APTAE ha logrado un financiamiento complementario, con apoyo de AOP, en el X Concurso de Proyectos de FONDOEMPLEO. Este financiamiento, actualmente en aplicación, permitirá completar y ampliar las actividades de desarrollo de capacidades y de mercadeo que no se alcanzaron durante la ejecución del proyecto materia del presente informe.

Se da por concluido el proyecto Habilitación de campamentos y rutas de Trekking en el circuito del Ausangate.

En señal de conformidad con lo expuesto, ambas instituciones firman la siguiente Acta, en 02 ejemplares, el día 07 de junio de 2012.

POR LA ASOCIACION ODEBRECHT

RONNY JAVIER LOOR CAMPOVERDE

NELSON VIEIRA DE BULHOES

POR LA ASOCIACIÓN PERUANA DE TURISMO DE AVENTURA Y ECOTURISMO

**CAROLINA ALICIA MORILLAS
SUMMERS DE MOREY**